

P r o t o k ó ł
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Budżetową
Rady Gminy Miastkowo

Kontroli dokonano w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo ul. Łomżyńska 32.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel jednostki Wójt Gminy – Lidia Małgorzata Grzejka pełniąca swoją funkcję od 4 grudnia 2006 r. (data złożenia ślubowania).

Kontrolę przeprowadziła Komisja Budżetowa Rady Gminy Miastkowo w dniu 29 września 2010 r. w składzie:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Maria Jadwiga Czartoryjska | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Katarzyna Chojnowska | - Członek Komisji |
| 3. Szczepan Stefański | - Członek Komisji |
| 4. Wojciech Ustaszewski | - Członek Komisji |

Przedmiot kontroli:

Przegląd stanu inwestycji prowadzonych na terenie gminy.

Ustalenia kontroli:

Zakres kontroli obejmował ocenę stanu wybranych inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Miastkowo a mianowicie:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów we wsi Podosie,
- przebudowa drogi gminnej Zaruzie - Kuleszka,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Drogoszewo ul. Lipowa i Nowa,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowosiedliny,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnowo ul. Ogrodowa i Sosnowa,
- budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie,
- budowa wiat przystankowych,
- budowa boisk sportowych w Miastkowie.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie

W dniu 16 września 2010 r. dokonano odbioru robót związanych z remontem (modernizacją) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie na odcinku 1.495 m. Roboty wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK- KRUSZ w Łomży.

Na podstawie umowy z dnia 13 lipca 2010 r. koszt inwestycji wyniósł 91.500 zł w tym. 65.000 zł pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Przebudowa drogi gminnej Zaruzie - Kuleszka

Zgodnie z umową z dnia 26 maja 2010 r. dokonano przebudowy drogi gminnej Zaruzie – Kuleszka etap II (odcinek od Zaruzia do terenu zabudowanego wsi Kuleszka oraz od terenu zabudowanego wsi Kuleszka do granicy gminy) na odcinku 1.922 m polegającej na ułożeniu nawierzchni asfaltowej. W dniu 24 września dokonano odbioru przedmiotowej drogi. Koszt przebudowy wyniósł 714.346,49 zł (wykonawstwo wraz z nadzorem inwestorskim).

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Drogoszewo: ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Szkolna

W dniu 28 lipca 2010 r. przekazano plac budowy dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. Ostrołęka. Termin zakończenia i przekazania inwestycji przewidziano na dzień 30 czerwca 2011 r.

W dniu kontroli prace inwestycyjne nie zostały rozpoczęte.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowosiedliny

W dniu 3 sierpnia 2010 r. przekazano plac budowy dla firmy UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót ustalony jest na dzień 11 lipca 2011 r.

Na dzień kontroli prace inwestycyjne nie zostały rozpoczęte.

Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie

W dniu 5 sierpnia 2010 r. zawarto umowę z firmą BIK – PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży na przebudowę drogi gminnej w Tarnowie ul. Ogrodowa i Sosnowa polegająca na ułożeniu nawierzchni asfaltowej z terminem zakończenia robót do dnia 30 października 2010 r.

W dniu kontroli stwierdzono wykonanie podbudowy dróg.

Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie

W dniu 18 sierpnia 2010 r. zawarto umowę z Zakładem Drogowym „KAFIL” w Łomży na budowę ciągu pieszo – jezdni, placu piknikowego, alei spacerowej na działce za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie. Budowa będzie realizowana w ramach działania „Oś. 4. Leader w ramach PROW 2007 – 2013 dla małych projektów” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Termin wykonania robót stanowi okres do 15 listopada 2010 r.

W dniu kontroli prace nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Budowa wiat przystankowych

W dniu 28 lipca 2010 r. dokonano odbioru i montażu 4 sztuk wiat przystankowych w miejscowościach: Sulki, Łuby – Kurki, Sosnowiec, Kaliszki. Łączny koszt inwestycji wyniósł 15.860 zł.

Budowa boisk sportowych w Miastkowie

W dniu 1 marca 2010 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie (przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych) boiska sportowego w Miastkowie ul. Sportowa.

W ramach „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 realizowano również budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie.

Zakres prac obu inwestycji obejmował:

- boisko sportowe na ul. Sportowej – (etap I) wykonano podbudowę areny oraz montaż trybun,
- boisko wielofunkcyjne przy Publicznym Gimnazjum: roboty wykonano w całości tj: wykonano nawierzchnie boiska, ogrodzenie, chodnik, oświetlenie oraz montaż sprzętu sportowego.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....

Zgodnie z § 68 Statutu Gminy, Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano: Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**



 mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Członkowie Komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 