

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Budżetową
Rady Gminy Miastkowo
w dniu 19 września 2012 r.**

Kontroli dokonano w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18 – 413 Miastkowo ul. Łomżyńska 32. na podstawie upoważnienia Nr 12.2012 z dnia 12 września 2012 r.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel jednostki Wójt Gminy – Jerzy Wróblewski pełniący swoją funkcję od 2 grudnia 2010 r. (data złożenia ślubowania).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Agnieszka Skupska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Budżetowa Rady Gminy Miastkowo w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Szczepan Stefański | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Stefan Grabowski | - Członek Komisji |
| 3. Przemysław Rogula | - Członek Komisji |

Przedmiot kontroli:

Realizacja prowadzonych inwestycji na terenie gminy w I półroczu 2012 r.

Ustalenia kontroli:

Realizację przeprowadzonych inwestycji w I półroczu 2012 r. dokonano na podstawie udostępnionych dokumentów i wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu.

W budżecie Gminy przewidziano następujące zadania inwestycyjne, których realizacja przedstawia się następująco:

1/ przebudowa drogi powiatowej Nr 1957B ul. Warszawska w Miastkowie

W dniu 24.04.2012 r. zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 400.000 zł, planowana realizacja – IV kwartał. 2012 r.,

2/ przebudowa drogi gminnej we wsi Nowosiedliny

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg uzyskano zezwolenie na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny Nr 105878B we wsi Nowosiedliny 148,60 m na działce nr 71 (istniejący pas drogowy) oraz części działki nr 130 (nie wchodzącej w pas drogowy- do wywłaszczenia). Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni żwirowej (warstwa górna gr. 10 cm, warstwa dolna gr.12 cm) oraz budowę przepustu drogowego Ø 120 cm z karbowanych blach stalowych o długości 11,40 m. Na podstawie zawartej umowy w dniu 19.12.2011 r wykonawcą robót był BIK-PRO JEKT Sp. z o.o ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża. Wartość brutto wykonanych robót stanowiła kwotę- 59.134,05 zł, termin zakończenia robót i przekazania do eksploatacji stanowił okres do dnia 30.05.2012 r. Płatność za wykonanie robót odbyła się na podstawie 2 faktur: przejściowa – z dnia 29.12.2011 r na kwotę 50.733,87zł brutto i ostateczna - z dnia 30.04.2012 r. na kwotę 8.400,00 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Dariusz Lendzioszek za kwotę 1.476,00 zł brutto. W dniu 30.04.2012 r dokonano odbioru robót. Termin umowy wykonania robót został dotrzymany. Poinformowano Komisję, że w dniu 13.07.2012 r uzyskano pozwolenie na użytkowanie odebranego odcinka drogi,

3/ przebudowa dróg gminnych w Miastkowie: ul. Kurpiowska, ul. Różana ul. Szeroka
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Miastkowie wraz z budową oświetlenia drogowego za kwotę 49.815 zł brutto dla ZPI „LAZAR” Adam Łazarski ul. Kierzkowa 118A, 18-400 Łomża.

W dniu 07.03.2012 r. otrzymano dokumentację projektową. Komisja została poinformowana, że w III kwartale br. przeprowadzono postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę i rozbudowę tych dróg. Inwestycja będzie wykonana na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W najbliższym czasie złożony zostanie wniosek o zezwolenie na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 105887B ul. Różana w Miastkowie – odcinek 1.027,19 m,

4/ przebudowa drogi wewnętrznej Drogoszewo - Rydzewo

Wyboru oferty dokonano w przetargu nieograniczonym w dniu 4.06.2012 r, zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Produkcyjno-Usługowym „WÓDEX” Wacław Dąbrowski ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Rydzewo i Drogoszewo. Modernizacja obejmuje wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm na odcinku 1.301,00 m i szer. 5 m. Wartość robót stanowi kwotę 55.842,00 zł brutto, termin wykonania stanowi okres do 31.08.br. Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Jan Czyżewski. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym - dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 25.000,00 zł,

5/ remont strażnicy OSP w Tarnowie

W dniu 12.10.2011 r. zawarto umowę z firmą „JAKKON” Sp. z o.o. ul. Targowa 39A w Ostrołęce na przebudowę części garażowej budynku remizy OSP w Tarnowie. Termin wykonania stanowi okres do 29.06.br. Wartość robót stanowi kwotę 89.066,64 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Zdzisław Pęza- Biuro Wyceny Majątku i Nadzoru Budowlanego w Łomży za kwotę 1.336,00 zł brutto. W dniu 12.10.2011 r. dokonano przekazania placu budowy a w dniu 18.04.2012 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Wykonano roboty o następującym zakresie rzeczowym:

- rozbiórka istniejącego dachu wraz z więźbą dachową,
- wykonanie nowej więźby dachowej z pokryciem blachą profilowaną
- ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 15 cm,
- montaż drzwi garażowych po wcześniejszym wybiciu otworu w ścianie szczytowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
- wykonanie posadzki wraz z ułożeniem gresu w pomieszczeniu gospodarczym,
- malowanie ścian i sufitów w całym budynku,
- wykonanie elewacji budynku z ociepleniem styropianem gr.12 cm wraz z opaską betonową,
- wykonanie podjazdów z kostki,

6/ remont świetlicy wiejskiej we wsi Chojny - Naruszczyki

W dniu 12.03.2012 r. zawarto umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym Tadeusz Jastrzębski w Ostrołęce ul. Jarzębinowa 1 na remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Chojny - Naruszczyki. Termin wykonania stanowi okres do 31.08.br. Wartość robót stanowi kwotę 137.482,18 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Fabian Okurowski-Biuro Obsługi Inwestycji ul. Przytulna 9, 18-400 Łomża za kwotę 2.062,23 zł brutto. W dniu 12.03.2012 r. przekazano plac budowy. Zakres rzeczowy obejmuje:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową,
- przemurowanie kominów ponad dachem,
- wymiana stolarki okiennej na parterze, 1 drzwi wewnętrznych i wejściowych,
- wykonanie elewacji budynku z ociepleniem styropianem gr. 14 cm,
- przebudowa ściany wewnętrznej,
- wykonanie tynków, posadzek, ułożenie gresu, roboty malarskie.

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków finansowych „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano: Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**

.....
 WÓJT
 Jerzy Wróblewski

Członkowie Komisji:

1.
 2.
 3.