

Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Miastkowo

Komisja w składzie :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Alina Kaczyńska | - przewodniczący komisji |
| 2. Katarzyna Cwalina | - członek |
| 3. Paweł Grużewski | - członek |
| 4. Sławomir Kamienowski | - członek |

przeprowadziła kontrolę w dniu 2 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 9.2017 z dnia 26 września 2017 r.

W kontroli uczestniczył i wyjaśnień udzielał Wójt Gminy - Kazimierz Górski pełniący funkcję od dnia 1 grudnia 2014 r. (data złożenia ślubowania).

Przedmiot kontroli:

Przegląd zadań zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2017 r.

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z ustawą o funduszu sołecim, Rada Gminy w dniu 29 marca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W budżecie gminy 2017 r. na realizację funduszu zabezpieczono środki w wysokości 321.313,00 zł.

Wójt wyjaśnił, że do końca września 2016 r. sołtysi przeprowadzali zebrania wiejskie na których podejmowano uchwały dotyczące przeznaczenia funduszy. W ustawowym terminie tj. do końca września ubiegłego roku na 21 sołectw w gminie, wnioski złożyło 20 sołectw, wnioski zostały pozytywnie zaakceptowane.

Następnie Wójt omówił realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach, która przedstawia się następująco:

- **Chojny - Naruszczyki** - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zadanie zakończone, wartość zadania 10.641,83 zł,
- **Czartoria** - żwirowanie drogi wraz z wytyczeniem - okazano granice drogi, dostawy kruszywa w toku,
- **Drogoszewo, Osetno** - zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, żwirowanie drogi nr ew. 9 i 45/2 - odcinek ok. 750 m od skrzyżowania Osetno - wspólnota, Zakupiono sprzęt dostarczono 521,79 m³ kruszywa, pozostałe dostawy kruszywa w toku,
- **Kaliszki** - żwirowanie drogi - dostawy kruszywa w toku,
- **Korytki Leśne** - żwirowanie drogi nr 95 - dostawy kruszywa w toku,
- **Kraska** - okazanie granic działek nr 93 i 95, żwirowanie drogi - okazano granice działek, dostawy kruszywa w toku,
- **Kuleszka** - wykonanie projektu na budowę chodnika lub ścieżki rowerowej. W trakcie roku nastąpiła częściowa zmiana przedsięwzięcia na zakup lamp solarnych na plac zabaw, które będą zamontowane w najbliższym czasie.

Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano podziały geodezyjne, wystąpiono do Wojewody o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie własności gruntu zajętego pod drogę,

- **Leopoldowo** - budowa placu zabaw dla dzieci - opracowano mapę do celów projektowych, opracowano projekt. W roku bieżącym wykonane zostanie tylko ogrodzenie placu zabaw,
- **Łuby - Kiertany** - żwirowanie drogi nr 142, miejscowe żwirowanie drogi nr 11 - dostawy kruszywa w toku,
- **Łuby - Kurki** - żwirowanie dróg nr 340, 343, 334 - dostawy kruszywa w toku,
- **Miastkowo** - budowa placu zabaw - zadanie zakończone, wartość zadania 38.830,00 zł,
- **Nowosiedliny** - kontynuacja budowy placu zabaw (nawierzchnia piaskowa i siew trawy) - opracowano kosztorys. W najbliższym czasie wykonane będzie zapytanie na wyłonienie wykonawcy,
- **Podosie** - okazanie granic działki, żwirowanie drogi - okazano granice działki, dostawy kruszywa w toku,
- **Rybaki** - kontynuacja urządzenia placu zabaw - opłacono końcową fakturę, pozostałe z oszczędności środki na które sołectwo nie złożyło wniosku na co przeznaczyć ww. kwotę,
- **Rydzewo** - dostawa i montaż urządzeń - kontynuacja przedsięwzięcia - zapłacono końcowo fakturę za budowę placu zabaw, zakupiono 3 lampy solarne,
- **Rydzewo - Gozdy** - żwirowanie drogi nr 126 przez wieś - dostawy kruszywa w toku,
- **Sosnowiec** - żwirowanie drogi nr 100 - dostawy kruszywa w toku,
- **Sulki** - żwirowanie drogi - okazano granice, dostawy kruszywa w toku,
- **Tarnowo, Łubia** - kontynuacja budowy ogrodzenia - opłacono końcową fakturę - zadanie zakończone, wartość zadania 20.351,53 zł,
- **Zaruzie** - dokończenie ogrodzenia na działce gminnej - zadanie zakończone, wartość zadania 24.313,09 zł.

Wójt wyjaśnił, że realizacja żwirowania dróg jest opóźniona z uwagi na to, iż firma dostarczająca kruszywo wypowiedziała umowę. Następstwem tego jest przeprowadzenie procedury przedsądowej w celu wyegzekwowania kary umownej od wykonawcy. Będzie to mała rekompensata za stratę czasu w opóźnieniu żwirowania dróg. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie kolejnego przetargu w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę kruszywa.

Następnie Komisja dokonała przeglądu w terenie zrealizowanych zadań w poszczególnych sołectwach i stwierdziła, że w czterech sołectwach przedsięwzięcia zostały zakończone, natomiast w pozostałych sołectwach są w trakcie realizacji.

Wójt poinformował Komisję, że zakończenie wszystkich przedsięwzięć powinno nastąpić do końca 2017 r.

Komisja nie miała zastrzeżeń do zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji przedsięwzięć.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej:

.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano: Kierownikowi kontrolowanej jednostki, Przewodniczącemu Rady, jeden egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.

**Przedstawiciele
jednostki kontrolowanej**

WÓJT

Kazimierz Górski

Członkowie Komisji:

- 1 *Alina Karczyska*
- 2 *Katarzyna Cichosz*
- 3 *Grażyna Puci*
- 4 *Kamieński Dłanin*